



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N° 28

del 01/03/2018

OGGETTO	<i>Riqualificazione energetica impianto di pubblica illuminazione -Codice Caronte SI-111173 Approvazione quadro finale dei lavori finanziati nei rapporti tra PO FESR e comune beneficiario.</i>
----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di marzo nella sede delle adunanze della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore 13,50

Presiede l'adunanza il **Sig. Dr. Salvatore Sutera** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

		Presente	Assente
1) Dr..	<i>Sutera Salvatore</i>	<i>Sindaco</i> [X]	[]
2) Dott.	<i>Ferro Giuseppe</i>	<i>Assessore</i> []	[X]
3) Prof.ssa	<i>Giordano Daniela V. Sindaco</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]
4) Geom..	<i>Ferro Antonio</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale **dr. Calogero Calamia**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
CODICE CARONTE SI_1_11173
 Approvazione quadro finale dei lavori finanziati nei rapporti tra PO FESR e Comune beneficiario

Il Responsabile dell'Area tecnica

Premesso che:

- con determinazione sindacale n. 04 del 22/01/2014 l'amministrazione comunale di Gibellina, ha nominato RUP del progetto in questione il geom. Francesco Fontana,.
- A seguito dello stato di quiescenza del suddetto RUP, con Determinazione Sindacale n. 02 del 23/01/2017, è stato nominato RUP del progetto l' Arch. Vincenzo Barresi;
- Con decreto 9 dicembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 11 del 5 marzo 2010 l'Assessorato Regionale dell'Industria pubblicava il «Bando per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici previsti dalle leggi, in attuazione del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. e 2.1.2.1., azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all'incremento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (ctg. nn. 39, 40, 41, 42, 43) in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia.»
- Il Comune di Gibellina, dotato di un impianto di pubblica illuminazione, realizzato negli anni '70, pertanto inadeguato sia rispetto le normative vigenti che sotto il profilo della sicurezza e dell'efficienza energetica, decideva di partecipare al bando pubblico regionale, prima inserendo nel piano triennale delle opere pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 29 aprile 2010, l'iniziativa e poi avviando le procedure di pubblica evidenza per la scelta di un soggetto privato in grado di cofinanziare l'intervento, assumendosi anche specifici compiti di gestione operativa dell'impianto, relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'efficientamento energetico;
- Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia n. 159 del 17 maggio 2013 (pubblicato sulla GURS n.37 del 9 agosto 2013), registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2013, reg. 1, foglio 59 venivano approvate le graduatorie definitive delle istanze ammissibili per la concessione delle agevolazioni con indicazione, per ciascun progetto, delle spese ammissibili e del contributo cedibile.
- Il medesimo Decreto disponeva che i comuni utilmente inseriti nelle graduatorie, secondo le originarie disponibilità dichiarate nell'avviso, dovevano procedere a trasmettere all'Organismo intermedio, il progetto esecutivo dell'intervento.
- Il RUP pro tempore provvedeva a validare e ad approvare in linea tecnica il progetto esecutivo in data 28/01/2014. Lo stesso progetto è stato approvato in linea amministrativa con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 09/04/2014. Il relativo quadro economico è quello di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PRE GARA

IMPORTO DEI LAVORI	€ 2.748.956,08
Oneri per la sicurezza	€ 25.781,90
<i>lavori al netto degli oneri di sicurezza</i>	€ 2.723.174,18

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 10.000,00

Imprevisti <10%		€ 77.728,77
Spese tecniche		€ 230.396,59
progettazione definitiva	€ 48.495,27	
progettazione esecutiva	€ 49.080,66	
coordinatore sicurezza per la progettazione	€ 27.267,04	
direzione lavori, misura, contabilità ed assistenza al collaudo	€ 67.767,53	
coordinatore sicurezza per l'esecuzione	€ 25.474,97	
collaudo tecnico-amministrativo	€ 12.311,12	
Responsabile Unico del Procedimento (art. 92 D.Lgs. 163/2006)		€ 13.744,78
Oneri di conferimento a discarica		€ 10.000,00
Spese per gare		€ 15.000,00
Spese per I.V.A. ed altre imposte:		€ 686.173,78
CNPIA (4%)	€ 9.215,86	
IVA (22%) su lavori a base d'asta	€ 604.770,34	
IVA su spese tecniche 22%	€ 50.687,25	
IVA su allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.200,00	
IVA su imprevisti	€ 17.100,33	
IVA su oneri di conferimento a discarica	€ 2.200,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 1.043.043,92
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 3.792.000,00

- dopo le procedure propedeutiche per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio, si è stipulato, con l'ATI E.P.S. Energy Power Solution srl (Capogruppo) e CELI Energia srl (mandante) contratto Rep. N. 1638 del 20/10/2015;
- A seguito della trasmissione della documentazione necessaria all'Organismo intermedio, quest'ultimo la istruiva favorevolmente, e il Dirigente Generale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, emetteva Decreto n. 475 del 12/08/2015, registrato presso la Corte dei Conti in data 07/10/2015, Reg. n. 1 Foglio n. 266.
- Il Decreto attestava che il piano di copertura finanziaria è quello riportato nel prospetto di seguito riprodotto:

Fonte Finanziamento	Importo (€.)
Contributo regionale	2.333.798,36
Importo cofinanziato dalla ESCO	625.246,09
Totale spese ammissibili	2.959.044,45
Spese non ammesse (e quindi a carico della ESCO)	161.524,28
Importo complessivo del progetto	3.120.568,73

e che la copertura finanziaria della quota a carico del soggetto richiedente, pari al 21,13% è assicurata mediante impegno di spesa assunto dal partner privato rappresentato dall'ATI E.P.S. Energy Power Solution srl (Capogruppo) e CELI Energia srl (mandante).

- Su autorizzazione del RUP, i lavori sono stati consegnati dal direttore dei lavori, sotto riserva di legge, all'operatore economico ATI E.P.S. Energy Power Solution srl (Capogruppo) e CELI Energia srl (mandante) in data 05.10.2015 ed il riscontro del concreto inizio è avvenuto in data 13/10/2015;
- Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori ha apportato delle modifiche non sostanziali allo stato di progetto con l'esecuzione di opere migliorative e di raccordo atte a migliorare quelle del progetto iniziale, senza comportare aumenti dell'importo contrattuale;
- La perizia di assestamento contabile è stata redatta e trasmessa in data 07/12/2015 dalla Direzione Lavori ai sensi dell'ex art. 132 comma 3 primo periodo del D. Lgs n. 163/2006 e succ. mod. ed integrazioni e fissava l'importo complessivo dei lavori in Euro 2.197.263,80 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO

IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta e comprensivi di oneri di	€ 2.197.263,80
---	-----------------------

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
Allacciamenti a pubblici servizi		€ 10.000,00
Imprevisti <10%		€ 77.728,77
Spese tecniche		€ 168.989,23
progettazione definitiva	€ 48.495,27	
progettazione esecutiva	€ 49.080,66	
coordinatore sicurezza per la progettazione	€ 27.267,04	
direzione lavori, misura, contabilità ed assistenza al collaudo	€ 32.085,01	
coordinatore sicurezza per l'esecuzione	€ 12.061,30	
collaudo tecnico-amministrativo	€ 274,90	
Responsabile Unico del Procedimento (art. 92 D.Lgs. 163/2006)		€ 13.744,78
Oneri di conferimento a discarica		€ 6.771,60
Spese per gare		€ 13.504,18
Spese per I.V.A. ed altre imposte:		€ 549.612,44
CNPIA (4%)	€ 6.759,57	
IVA (22%) su lavori a base d'asta	€ 483.398,04	
IVA su spese tecniche 22%	€ 38.664,75	
IVA su allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.200,00	
IVA su imprevisti	€ 17.100,33	
IVA su oneri di conferimento a discarica	€ 1.489,75	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 840.625,95
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO rimodulato		€ 3.037.889,75

- Il nuovo quadro economico riporta anche le rimodulazioni conseguenti alle risultanze delle ulteriori gare celebrate oltre quella inerenti l'esecuzione dei lavori.
- La predetta perizia è stata approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 644 del 11/12/2015. Dal momento che l'importo dei lavori non ha subito aumenti non sono stati necessari contratti aggiuntivi.
- La Direzione dei lavori, con certificato in data 12.12.2015, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 11.12.2015 e pertanto in tempo utile.
- in data 13/12/2015 le opere sono state collaudate dal punto di vista tecnico amministrativo a cura del professionista incaricato con esito positivo. Gli atti di collaudo sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Servizio n. 656 del 13/12/2015.
- In tale determinazione il RUP ha dato atto che il cofinanziamento materiale dei lavori riconosciuto all'ATI E.P.S. Energy Power Solution srl (Capogruppo) e CELI Energia srl (mandante), ammontava ad €. 566.354,94, includendo, in tale somma anche l'IVA sul cofinanziamento.
- Tramite il RIO del progetto, si è potuto accertare che la quota di cofinanziamento da riconoscere all'A.T.I. per l'esecuzione dei soli lavori del progetto risulta pari ad €. 464.425,36, in quanto per tale importo cofinanziato non è possibile riconoscere l'IVA al 22%, così come pure confermato dalla nota prot. n. BN\CA\008 del 15.01.2018, assunta al protocollo generale dell'ente in pari data con il numero 494.
- il quadro economico finale risultante dalla chiusura dei lavori, dalle fatture emesse dai vari operatori economici coinvolti nel progetto, dei pagamenti e dall'inserimento, a cura del REO pro tempore nel Sistema di monitoraggio della Regione siciliana denominato Caronte risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO FINALE dei Lavori finanziati nei Rapporti tra PO FESR e Comune Beneficiario			
Oggetto della spesa finale	A	B	C
	Importo complessivo del progetto realizzato	Importo spesa finanziata al PO FESR al 31/12/2015	Importo spesa a carico dell'ESCO
a) Importo dei lavori			
Importo finale dei lavori	€ 2.196.996,50	€ 1.732.771,14	€ 464.225,36
b) Somme a disposizione della Amministrazione			

IVA sui lavori complessivi	€ 381.209,64	€ 300.660,04	€ 80.549,60
D.L., misura e contabilità, CSE, ass. coll.	€ 56.012,83	€ 44.177,32	€ 11.835,51
Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP	€ 158.400,76	€ 0,00	€ 158.400,76
Collaudo tecnico amministrativo	€ 274,90	€ 216,81	€ 58,09
Oneri di conferimento a discarica	€ 8.261,33	€ 6.515,72	€ 1.745,61
Pubblicità	€ 13.340,18	€ 10.521,40	€ 2.818,78
RUP	€ 13.744,78	€ 10.840,51	€ 2.904,27
Sommano	€ 2.828.240,92	€ 2.105.702,94	€ 722.537,98
Economia di spesa accertata			
Importo totale delle somme al netto risultanti dal provvedimento post gara "Imp."			€ 3.120.568,73
Importo della spesa finale accertata, necessaria all'attuazione del progetto - colonna "A"			€ 2.828.240,92
Totale Economia di spesa sull'intero progetto ("Imp." - "A")	Totale		€ 292.327,81

VISTO lo Statuto comunale

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI DILIBERARE QUANTO SEGUE

le premesse s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;

1. di approvare il quadro economico finale di seguito riportato e gli atti della contabilità finale, rimodulato a seguito della chiusura dell'intervento, per gli interventi di riqualificazione energetica dell'impianto di pubblica illuminazione:

QUADRO ECONOMICO FINALE dei Lavori finanziati nei Rapporti tra PO FESR e Comune Beneficiario			
Oggetto della spesa finale	A	B	C
	Importo complessivo del progetto realizzato	Importo spesa finanziata al PO FESR al 31/12/2015	cofinanziamento - Importo spesa a carico dell'ESCO
a) Importo dei lavori			
Importo finale dei lavori	€ 2.196.996,50	€ 1.732.771,14	€ 464.225,36
b) Somme a disposizione della Amministrazione			
IVA sui lavori complessivi	€ 381.209,64	€ 300.660,04	€ 80.549,60
D.L., misura e contabilità, CSE, ass. coll.	€ 56.012,83	€ 44.177,32	€ 11.835,51
Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP	€ 158.400,76	€ 0,00	€ 158.400,76
Collaudo tecnico amministrativo	€ 274,90	€ 216,81	€ 58,09
Oneri di conferimento a discarica	€ 8.261,33	€ 6.515,72	€ 1.745,61
Pubblicità	€ 13.340,18	€ 10.521,40	€ 2.818,78
RUP	€ 13.744,78	€ 10.840,51	€ 2.904,27
Sommano	€ 2.828.240,92	€ 2.105.702,94	€ 722.537,98
Economia di spesa accertata			
Importo totale delle somme al netto risultanti dal provvedimento post gara			€ 3.120.568,73
Importo della spesa finale accertata, necessaria all'attuazione del progetto - colonna "A"			€ 2.828.240,92
Totale Economia di spesa sull'intero progetto ("Imp." - "A")	Totale		€ 292.327,81

2. di attestare che il progetto è stato completato, è funzionante ed è in uso a partire dall'approvazione del collaudo tecnico amministrativo ovvero dal 13/12/2015;
3. di assumersi le responsabilità di quanto segue:
 - a. rispetto degli obblighi previsti dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in tema di stabilità delle operazioni secondo cui, nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo erogato, quanto acquisito in uso come lavori, forniture e/o servizi con il finanziamento di cui all'oggetto non deve subire modifiche sostanziali o di destinazioni d'uso "...che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico....";

- b. rispetto degli artt. 8 e 9 del Reg (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto previsto dall'art. 55 del Reg (CE) n. 1083/2006 (se nel caso) in materia di entrate nette;
- c. caricamento e la validazione sul Sistema Informativo Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), pagamenti e relativi giustificativi, dei dati di avanzamento fisico procedurale nonchè della documentazione per la quale è previsto un caricamento da parte del Responsabile Esterno Operazioni (REO), assumendo l'obbligo di conservazione della documentazione di progetto per almeno tre anni dalla chiusura del programma Operativo, fermi restando gli obblighi in tema di conservazione della documentazione dalle vigenti normative;
- 4. di dare atto che occorre ancora, nelle more di stabilire la percorribilità della compensazione debiti/crediti tra il Comune di Gibellina e la ESCO, provvedere al pagamento della somma di €. 91.615,17, di cui €. 5.284,43 a carico dell'ente finanziatore, ed €. 86.330,74 a carico dell'ATI cofinanziatrice;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento non costituisce incremento della spesa rispetto al finanziamento ricevuto tramite Decreto n. 475 del 12/08/2015, registrato presso la Corte dei Conti in data 07/10/2015, Reg. n. 1 Foglio n. 266 ;
- 6. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Gibellina, 28/02/2018

(Antonio Ricotta)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Luigi Martini)

Pareri dei responsabili dei servizi:

- a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

Gibellina, li 28-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- b) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

FAVOREVOLE IN QUANTO NON COSTITUISCE INCREMENTO DELLA SPESA RISPETTO AL FINANZIAMENTO RICEVUTO

Gibellina, li 28/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA l'allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.


Con separata votazione unanime

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto



F.T. L'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano

F.T. Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il 01/03/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12 L.R.44/91

è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione-

F.T. Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal 10 2 MAR. 2018 al 11 7 MAR. 2018 al n. 183 di pubblicazione.

Gibellina li _____

Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione dell'albo pretorio on line,

ATTESTA

Che la presente deliberazione

È stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 2 MAR. 2018 al 11 7 MAR. 2018 come prescritto dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale