



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N° 27

del 26/02/2018

OGGETTO	<i>Autorizzazione anticipazione di cassa per il pagamento in acconto del 3 S.A.L. dei lavori di "Interventi di adeguamento – ampliamento- completamento e ristrutturazione del contenitore museale" alla Ditta Vertical Projet s.r.l.</i>
----------------	---


L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio nella sede delle adunanze della casa comunale, si é riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore 13,18.

Presiede l'adunanza il *Sig. Dr. Salvatore Sutera* nella sua qualità di *Sindaco* e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

		Presente	Assente
1) Dr..	<i>Sutera Salvatore</i>	<i>Sindaco</i> [X]	[]
2) Dott.	<i>Ferro Giuseppe</i>	<i>Assessore</i> []	[X]
3) Prof.ssa	<i>Giordano Daniela V. Sindaco</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]
4) Geom..	<i>Ferro Antonio</i>	<i>Assessore</i> [X]	[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale *dr. Calogero Calamia*

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Unione Europea
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Regione Siciliana

Oggetto: Autorizzazione di anticipazione di cassa per il pagamento in acconto del 3 SAL dei lavori di "Interventi di adeguamento -ampliamento - completamento e ristrutturazione del contenitore museale" alla ditta Vertical Projet srl

CIG 57129657DA – CUP G77H13001310001

- Il Responsabile dell'Area Tecnica

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 07/10/2013 è stato approvato il progetto "Interventi di adeguamento -ampliamento - completamento e ristrutturazione del contenitore museale" per l'importo di € 3.500.000,00;

con decreto n. 3219 del 26/10/2013 viene finanziato il progetto di cui in oggetto per l'importo di € 3.500.000,00 Linea d'intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013;

con decreto n. 1393 del 06/04/2016, reg. alla Corte dei Conti il 09/05/2016 Reg.1 Foglio 44, viene approvato il quadro economico rimodulato per la somma di € 2.631.923,57;

che con determinazione sindacale n.18 del 09/05/2017 è stato nominato RUP dell'intervento, l'ing. Luigi Martino

Considerato che

con DRS n. 446 del 23/10/2017 si è provveduto all'accertamento delle somme in entrata nel Bilancio del Comune di Gibellina;

che l'erogazione delle somme da parte della Regione Siciliana sarà effettuata con l'emissione dei mandati di pagamento così come stabilito dall'art. 15 della L.R. 8/2016 in favore del legale rappresentante ;

con DRS n. 89 del 29/03/2017 in ottemperanza alla sentenza del C.G.A.n.278/2016, sono stati aggiudicati alla ditta Vertical Projet s.r.l., con sede in Cesarò (ME), via Stradale S. Antonio n.28, P.IVA 03138540830 i lavori di "Intervento di adeguamento ampliamento completamento e ristrutturazione funzionale del museo civico d'arte contemporanea del comune di Gibellina", per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 34,0589% e del valore delle lavorazioni già eseguite, di euro 1.623.480,06 ;da assoggettarsi ad IVA, nella misura di legge; Cod. CIG 57129657DA

Tra il Comune di Gibellina e la ditta Vertical Projet srl si è stipulato il Contratto con n. Rep.1642 del 04/09/2017 come subentro al contratto n. Rep. 1635 del 06/05/2015 ;

con DRS n. 656 del 29/12/2017 si sono impegnate le somme per i lavori a favore della Vertical Projet srl con sede in Cesarò (ME), via Stradale S. Antonio n.28, P.IVA 03138540830 la somma di € €. 1.918.530,83 al Capitolo del Bilancio Comunale 2017/2019 annualità 2017 n. 2010703/01 Codice bilancio 05.01-2.02.01.09.018 e la somma di € €. 422.076,80 per IVA sui lavori al Capitolo del Bilancio Comunale 2017/2019 annualità 2017 n. 2010703/01 Codice bilancio 05.01-2.02.01.09.018;

che la Giunta Municipale con provvedimento n. 94 del 04/09/2017 ha approvato la perizia di variante giusto parere tecnico dell'ing. Luigi Martino datato 24/07/2017;

che a tutt'oggi la Regione Siciliana non ha emesso mandati di pagamento a favore del comune di Gibellina;

che in data del 15/09/017 con prot. 12082 si è chiesto all'Assessorato di competenza, il trasferimento della somma di € 479.283,88 iva compresa giusta fattura n. 32/07 della ditta Vertical Projet srl, come prima rata di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

che in data 15/11/2017 con prot. 14940 è stato chiesto all'Assessorato di competenza, il

trasferimento della somma di €.306.195,60 iva compresa giusta fattura n. 34/07 della ditta Vertical Projet srl per il 1 S.A.L. giusto certificato del D.L. , ing. Pietro Vella, per i lavori eseguito al 14/11/2017;

che in data 10/01/2018 con prot. 277 è stato chiesto all'Assessorato di competenza, il trasferimento della somma di €.122.000,00 iva compresa giusta fattura n. 38/07 ed €. 164.651,20 giusta fattura n. 39/017, della ditta Vertical Projet srl per il 2 S.A.L. giusto certificato del D.L. , ing. Pietro Vella, per i lavori eseguito al 13/12/2017;

Accertato che:

in data 20/02/2018 il Direttore dei lavori, ing. Pietro Vella ha trasmesso gli atti relativi al 3 S.A.L e che il certificato di pagamento è pari ad €. 313.203,38;

in data 23/02/2018 con prot. 2369 la ditta Vertical Projet srl ha trasmesso la fattura n. 2/2018 in acconto di € 122.000,00 iva compresa;

in data 23/02/2018 con prot. 2371 la ditta Vertical Projet srl ha trasmesso la fattura n. 3/018 a saldo di €.191.203,38;

Considerato che con nota prot. 2177 del 20/02/2018 la ditta esecutrice dei lavori a fronte di €. 1200.000,00 di lavori realizzati , chiede all'amministrazione il pagamento di almeno €. 200.000,00 a favore della stessa per far fronte alle spese vive e scongiurare danni economici;

Dato atto che l'anticipazione alla ditta Vertical Projet è indispensabile per evitare l'interruzione dei lavori e conseguenti effetti pregiudizievoli per il Comune;

Sentita l'area finanziaria ed esaminata la proposta della ditta Vertical Projet srl , si ritiene che la stessa puo' essere accolta e procedendo alla liquidazione della fattura n. 2/2018 in acconto di €. 122.000,00 iva compresa nelle more che l'Assessorato Regionale emetta mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto; fattura che non è stata oggetto di alcuna cessione di credito.

Visti altresì

- il DPR 207/2010;
- il D. Lgs. 163/2006 così come recepita dalla Legge Regionale n. 12/2011;
- il D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

di accogliere la richiesta della Ditta Vertical Projet srl di Cesarò (ME) per il pagamento in acconto relativo ai lavori realizzati per l'importo di €. 122.000,00 a saldo della fattura n.2/2018 ;

di autorizzare il Responsabile dell'Area Tecnica- Rup dei lavori , nonché l'area finanziaria, la liquidazione della fattura n. 2 /018 della ditta Vertical Projet srl., effettuando il pagamento anticipando le risorse dalla cassa comunale; tali somme saranno reintegrate non appena l'Assessorato BBCC procederà all'accredito delle somme richieste.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ing. Luigi Martino

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di delibera;

VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

RITENUTA l' allegata proposta meritevole di approvazione,

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.

Con separata votazione unanime

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto



F.T.O L'Assessore Anziano
Prof.ssa Daniela Giordano

F.T.O Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il 26/02/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12 L.R.44/91)

è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione-

F.T.O Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal 26 FEB, 2018 al 3 MAR, 2018 al n. _____ di pubblicazione.

Gibellina li _____

Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione dell'albo pretorio on line,

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal 26 FEB, 2018 al 13 MAR, 2018, come prescritto dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale



COMUNE DI GIBELLINA

Prov. Reg.le di TRAPANI

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Responsabile Area Tecnica

Autorizzazione di anticipazione di cassa per il pagamento in acconto del 3 SAL dei lavori di "Interventi di adeguamento - ampliamento - completamento e ristrutturazione del contenitore museale" alla ditta Vertical Projet srl

CIG 57129657DA - CUP G77H13001310001

"

-

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Gibellina, li' 26.02.2018

Il Responsabile dell'area tecnica
Ing. Luigi Martino

Ufficio di ragioneria

Per quanto concerne la regolare contabile si esprime parere FAVOREVOLI

al fine di evitare danni all'ente

Gibellina, li' 26/02/2018

Il Responsabile del servizio finanziario

Allegato alla deliberazione di

RM

n. *27* del *26/02/2018*