



# COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

## DI GIUNTA MUNICIPALE

N°56

del 24/05/2018

<b>OGGETTO</b>	<i>Autorizzazione anticipazione di cassa libera per la liquidazione in acconto relativa ai lavori di adeguamento, ampliamento, completamento e ristrutturazione funzionale del contenitore museale nel Comune di Gibellina. CUP G77H13001310001-</i>
----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di maggio, nella sede delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle ore 19,00

Presiede l'adunanza il *Sig. Dr. Salvatore Sutera* nella sua qualità di *Sindaco* e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

		Presente	Assente
1) Dr..	<i>Sutera Salvatore</i>	<i>Sindaco</i> [X]	[ ]
2) Dott.	<i>Ferro Giuseppe</i>	<i>Assessore</i> [ ]	[X]
3) Prof.	<i>Bonifacio Tanino</i>	<i>Assessore</i> [X]	[ ]
4) Prof.ssa	<i>Giordano Daniela V. Sindaco</i>	<i>Assessore</i> [X]	[ ]
5) Geom..	<i>Ferro Antonio</i>	<i>Assessore</i> [ ]	[X]

Con l'assistenza del Segretario Comunale *dr. Calogero Calamia*

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## **Il Responsabile dell'Area Tecnica**

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 07/10/2013 è stato approvato il progetto "Interventi di adeguamento –ampliamento – completamento e ristrutturazione del contenitore museale" per l'importo di €.3.500.000,00;

con decreto n. 3219 del 26/10/2013 viene finanziato il progetto di cui in oggetto per l'importo di €. 3.500.000,00 Linea d'intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013;

con decreto n. 1393 del 06/04/2016 ,reg. alla Corte dei Conti il 09/05/2016 Reg.1 Foglio 44, viene approvato il quadro economico rimodulato per la somma di €. 2.631.923,57;

che con determinazione sindacale n.18 del 09/05/2017 è stato nominato RUP dell'intervento, l'ing. Luigi Martino

Considerato che:

con DRS 386 del 21/09/2016 è stato rescisso il contratto con la ditta ISOR srl giusta sentenza del C.G.A. n. 278/2016;

con DRS n. 89 del 29/03/2017 in ottemperanza alla sentenza del C.G.A.n.278/2016, sono stati aggiudicati alla ditta Vertical Projet s.r.l., con sede in Cesarò (ME), via Stradale S. Antonio n.28, P.IVA 03138540830 i lavori di "Intervento di adeguamento ampliamento completamento e ristrutturazione funzionale del museo civico d'arte contemporanea del comune di Gibellina", per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 34,0589% e del valore delle lavorazioni già eseguite, di euro 1.623.480,06 ;da assoggettarsi ad IVA, nella misura di legge; Cod. CIG 57129657DA;

tra il Comune di Gibellina e la ditta Vertical Projet srl si è stipulato il Contratto con n. Rep 1642 del 04/09/2017 come subentro al contratto n. Rep. 1635del 06/05/2015;

con DRS n. 656 del 29/12/2017 si sono impegnate le somme per i lavori a favore della Vertical Projet srl con sede in Cesarò (ME), via Stradale S. Antonio n.28, P.IVA 03138540830 la somma di €. €. 1.918.530,83 al Capitolo del Bilancio Comunale 2017/2019 annualità 2017 n. 2010703/01 Codice bilancio **05.01-2.02.01.09.018** e la somma di €. €. 422.076,80 per IVA sui lavori al Capitolo del Bilancio Comunale 2017/2019 annualità 2017 n. 2010703/01 Codice bilancio **05.01-2.02.01.09.018**;

con DRS n. 656 del 29/12/2017 sono state impegnate a favore della Isor Costruzioni srl con sede in Favara via Roma,43, P.IVA IT02488860848 la somma di €. 20.408,79 al Capitolo del Bilancio Comunale 2017/2019 annualità 2017 n. 2010703/01 Codice bilancio **05.01-2.02.01.09.018** e la somma di €. 4.489,93 per IVA sui lavori al Capitolo del Bilancio Comunale 2017/2019 annualità 2017 n. 2010703/01 Codice bilancio **05.01-2.02.01.09.018**;

che la Giunta Municipale con provvedimento n. 94 del 04/09/2017 ha approvato la perizia di variante giusto parere tecnico dell'ing. Luigi Martino datato 24/07/2017;

Visti :

- il certificato di pagamento emesso in data 14/09/2017 relativo all'anticipazione di €. 392.859,64 piu' €. 86.428,24 per IVA e per un totale di €. 479.283,88;
- il certificato di pagamento n. 1 del 14/11/2017 relativo al 1 S.A.L. di €. 250.980,00 piu'€. 55.215,60 e per un totale di €. 306.195,60;
- il certificato di pagamento n. 2 del 18/12/2017 relativo al 2 SAL di €. 234.960,31 piu' €. 51.961,20 per Iva e per un totale di €. 286.651,20;
- il certificato di pagamento n. 3 del 19/02/2018 relativo al 3 SAL di €. 256.729,00 piu' €. 56.480,00 per Iva e per un totale di €. 313.209,38;
- il certificato di pagamento n. 4 del 24/05/2018 relativo al 4 SAL di €. 291.241,00 piu' €. 64.073,02 per Iva per un totale di €. 355.314,02;

- la fattura della Ditta Vertical Projet srl n. 32 del 14/09/2017 di €. 392.855,14 oltre IVA al 22% relativa all'anticipazione sui lavori ;
- la fattura della ditta Vertical Projet srl n. 34 del 15/11/2017 di €. 250.980,00 oltre Iva al 22% relativo al 1 SAL;
- la fattura della ditta Vertical Projet srl n.38 del 19/12/2017 di €. 100.000,00 piu' IVA al 22% in acconto per il 2 SAL;
- la fattura della ditta Vertical Projet srl n.39 del 19/12/2017 di €. 134.960,00 piu' IVA al 22% in saldo per il 2 SAL;
- la fattura della ditta Vertical Projet srl n.2 del 23/02/2018 di €. 100.000,00 piu' IVA al 22% in acconto per il 3 SAL ;
- la fattura della ditta Vertical Projet srl n.4 del 20/03/2018 di €. 156.729,00 piu' IVA al 22% in saldo per il 3 SAL;

Considerato:

che in data 10/05/2018 con nota assunta al prot. 5912, è stato notificato decreto ingiuntivo n.112/2018 promosso dalla ditta Isor Costruzioni srl, che ingiunge il Comune di Gibellina al pagamento di €. 21.838,41 relativo alle fatture n. 12/015, n. 38/016 e 26/017;

che con nota assunta al prot. 6575 del 24/05/2018 la ditta Vertical Projet srl ha richiesto il pagamento delle fatture n. 32/17, 34/17 e 38/17 pena la mancata conclusione dei lavori e l'avvio di azioni legali contro il Comune;

Considerato:

che la ditta Vertical Projet ha trasmesso al Comune l'atto di cessione dei crediti a Banca Sistema S.p.A., stipulato in data 27/09/2017 avente n. Rep. 13.295 e n. raccolta 6885 ,registrato all' Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 10720/1T;

che con DRS n. 5 del 11/01/2018 si è proceduto alla presa d'atto dell'atto di cessione dei crediti tra la ditta Vertical Projet srl e Banca Sistema S.P.A.;

che Banca Sistema S.p.A con nota assunta al prot. 5869 del 10/05/2018 ha trasmesso l'atto di diffida per gli importi relativi alle fatture n. 32, 34, 38 e 39 dell'anno 2017 della ditta Vertical Projet srl ;

che con nota prot. 6478 del 21/05/2018 è stato comunicato a Banca Sistema SpA , la disponibilità dei pagamenti entro il 10 Giugno 2018 delle fatture n. 32 del 14/09/2017, n. 34 del 15/11/2017 e n. 38 del 19/12/2017 ed al pagamento entro il 15 Luglio 2018 della fattura n. 39 del 19/12/2017 a saldo di ogni diritto di credito a qualunque titolo vantato dalla stessa banca nei confronti del Comune di Gibellina inerenti ai lavori in argomento;

Dato atto che a tutt'oggi la Regione Siciliana non ha emesso mandati di pagamento in favore del Comune di Gibellina inerenti i lavori di realizzazione dell'opera;

Vista la nota prot n. 21544 del 15/05/2018 dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana con la quale si comunica che il decreto di approvazione nuovo quadro economico relativo all'intervento è in corso di perfezionamento essendo stato contabilizzato in data 15/05/2018 dalla Ragioneria centrale ai Beni Culturali;

Ritenuto indispensabile, pertanto, procedere ad anticipare temporaneamente in termini di cassa, sia alla ditta Isor Costruzioni che alla Vertical Projet, le somme oggetto di domanda nei termini sopra rappresentati, per evitare la mancata conclusione dell'opera, con rischio di perdita totale del finanziamento, nonché per evitare ulteriori spese improduttive a carico dell'erario comunale discendenti da contenzioso legale;

Accertato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria che l'importo relativo alla cassa libera risulta essere pari a ARS2.055,30 e che quindi l'anticipazione in argomento, pari ad euro 837.000,00, non pregiudica l'erogazione dei servizi indispensabili dell'ente;

Sentita l'area finanziaria ed esaminata la proposta della ditta Vertical Projet srl, si ritiene necessario procedere alla liquidazione, in anticipazione con fondi comunali del decreto ingiuntivo e delle fatture così come di seguito elencate:

Fattura n. 32/017 in saldo per €. 312.859,64;

Fattura n. 34/017 per €. 250.980,00;

Fattura n.38/2017 per €. 100.000,00;

Decreto ingiuntivo n.112/018 è pari ad €. 21.838,41 oltre Iva al 22% da pagare all'Erario promosso dalla Ditta Isor srl;

Visti

il DPR 207/2010;

- il D. Lgs. 163/2006 così come recepita dalla Legge Regionale n. 12/2011;
- il D. Lgs. 267/2000;

### **PROPONE**

di autorizzare, in attesa del trasferimento da parte della Regione Siciliana – Ass. il Responsabile dell'Area Tecnica- Rup dei lavori , nonché dell'area finanziaria, a effettuare il pagamento, anticipando le risorse della cassa comunale libera come in premessa quantificata, delle seguenti fatture emesse per prestazioni rese nell'ambito degli "Interventi di adeguamento –ampliamento – completamento e ristrutturazione del contenitore museale":

Fattura n. 32/017 in saldo per €. 312.855,64 oltre IVA ( Vertical Projet srl)

Fattura n. 34/017 per €. 250.980,00 oltre IVA( Vertical Projet srl)

Fattura n.38/2017 per €. 100.000,00 oltre IVA( Vertical Projet srl)

fatture n. 12/015, n. 38/016 e 26/017 per €. 21.838,41 (Isor costruzioni srl )

di dare atto che il corrispondente importo di trasferimento da parte della Regione Siciliana, dovrà essere introitato nel bilancio comunale, a copertura della presente anticipazione;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 della LR 44/1991.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Ing. Luigi Martino

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

VISTA l'allegata proposta di delibera;

VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;

RITENUTA l' allegata proposta meritevole di approvazione,

Ad unanimità di voti

### **DELIBERA**

1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.

Con separata votazione unanime

### **LA GIUNTA MUNICIPALE**

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



## COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

### PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre 1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000

### SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dall'AREA TECNICA \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Autorizzazione anticipazione di cassa libera per la Liquidazione in acconto relativa ai lavori di adeguamento, ampliamento, completamento e ristrutturazione funzionale del contenitore museale nel Comune di Gibellina. CUP G77H13001310001- CIG 57129657DA**

UFFICIO AREA TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Li 24-05-2018

Il responsabile dell'Area Tecnica

UFFICIO AREA FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Li 24/05/2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Il Responsabile Area Finanziaria  
Dott. Pietroantonio Bevilacqua

Allegato alla deliberazione di G.M. N. 56 DEL 24/05/2018

Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO PRESIDENTE



F.to L'Assessore Anziano  
**Prof. Tanino Bonifacio**

F.to Il Segretario Comunale  
**Dr. Calogero Calamia**

---

Il sottoscritto Segretario comunale

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il **24/05/2018** in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12 L.R. 44/91

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione-

Gibellina

F.to Il Segretario Comunale  
Dr. Calogero Calamia

---

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal **25 MAG. 2018** al **09 GIU. 2018** al n. \_\_\_\_\_ di pubblicazione.

Gibellina li \_\_\_\_\_

IL Responsabile della gestione  
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

E' stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal **25 MAG. 2018** al **09 GIU. 2018**, come prescritto dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. N.17/2004

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale